

第四水厂扩建工程

第三

塘桥

污水厂扩建及一期提标改造 简报

第三十期

2020.03.25

要 闻 传 递

3月11日，市卫生健康委员会、市建筑业管理处对第四水厂扩建工程工地现场进行疫情防控检查。

3月12日，第四水厂扩建工程高低压电缆采购项目合同签订。

3月20日，市建筑安全监督站、市建筑业管理处对第四水厂扩建工程工地现场进行疫情防控和安全检查。

3月23日，第三、塘桥污水处理厂扩建及一期提标改造工程自控系统采购项目开标。

3月25日，市建设工程质量监督站对第四水厂扩建工程变电所、二级泵房土建验收。

第四水厂扩建项目召开复工例会

3月4日，工程筹建组与各施工单位、监理单位在施工现场召开了年后首次工程例会。



在突发新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响下，工程进度有一定的拖后，各参建单位均受到影响。如何在加强疫情防控的同时，将拖后的进度追上，是本次会议讨论的重点。会上，各参建单位详细汇报工期延误的情况、各自单位的年后工作计划，包括疫情防控措施、施工人员机具材料配备等。筹建组对各单位的工作计划进行统筹协调，明确：无冲突的工作同时进行作业，有冲突的工作尽量错峰作业。最终，各单位达成一致，形成切合实际的工程施工计划。

筹建组组长王少华强调：一要落实疫情防控要求，在抓好疫情防控的同时，保证人材机按计划进场；二要落实质量与安全要求，不能因为抢进度而放松安全工作和工程质量；三要落实施工管理要求，新的工作计划需要各单位通力合作，一旦出现矛盾必须立刻沟通解决。

最后总包单位表态，将科学统筹、加强工程管理，确保在既定时间内保质保量完成第四水厂扩建工程任务。

三月份工作完成

一、第四水厂扩建工程：

- 1、二级泵房、超滤膜车间、纳滤膜车间等单体装饰工程正在施工；
- 2、钢结构、幕墙正在施工；
- 3、沉淀池折板、吸泥机正在安装；
- 4、超滤膜车间及纳滤膜车间膜架、管道等正在安装；
- 5、浓缩池试水完成；
- 6、电气设备基础槽钢、室内电缆沟支架、接地等正在安装；
- 7、室外阀门井伸缩节、阀门等正在安装；
- 8、厂区生产管线、雨水管正在敷设；
- 9、室外电缆沟、加药管沟正在浇筑。

二、第三污水处理厂扩建及一期提标改造：

- 1、生化池池壁浇筑完成；
- 2、巴氏计量槽、反硝化滤池底板浇筑完成；
- 3、污泥浓缩池、综合设备间底板钢筋施工。

三、塘桥片区污水处理厂扩建及一期提标改造：

- 1、二沉池土建施工完成；
- 2、生化池壁板浇筑。

四月份工作计划

一、第四水厂扩建工程

- 1、二级泵房、超滤膜车间、纳滤膜车间等单体装饰工程施工；
- 2、钢结构、幕墙施工；
- 3、超滤膜车间及纳滤膜车间膜架、管道等安装；
- 4、沉淀池折板施工；
- 5、平衡池、浓缩池栏杆安装；
- 6、室外阀门井伸缩节、阀门等正在安装；
- 7、厂区生产管线、雨水管敷设；
- 8、室外电缆沟、加药管沟浇筑；
- 9、高低压电缆敷设。

二、第三污水处理厂扩建及一期提标改造

- 1、生化池、污泥池、巴氏计量槽等浇筑；
- 2、反硝化池底板浇筑。

三、塘桥片区污水处理厂扩建及一期提标改造

生化池、污泥浓缩池、加药间浇筑。