

# 重点工程简报

第四十五期

2021.06.25

---

## 要闻传递

5月28日，市政协主席黄雪元调研第四水厂深度处理改造工程。

6月15日，金港片区污水处理厂二期扩建工程取得项目建议书批复。

6月21日，市水务局对市域污水处理厂（锦丰、乐余）二期扩建及一期提标工程、第三水厂深度处理改造工程、第四水厂深度处理改造工程进行“安全生产月”安全检查。

6月25日，金港片区污水处理厂二期扩建工程取得可行性研究报告批复。

## 工程筹建组积极参加“安全生产月”活动

为全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和对江苏安全生产工作的重要批示指示精神，大力提升全员安全素质和应急技能，公司围绕“落实安全责任，推动安全发展”的主题，组织开展“安全生产月”活动。

筹建组积极参加公司组织的“落实安全责任，推动安全发展”的安全讲座，将讲座中提到的“把统筹安全和发展原则贯彻到平时的工作中，有效防范化解重大安全风险，落实风险分级管控和隐患排查治理双重机制”等重要内容，应用到多个在建工程的施工安全管理工作中。踊跃参加安全知识竞赛，通过学习《安全生产法》《防震减灾法》《生产安全事故应急条例》等法律法规文件和竞赛答题，有效掌握安全管理、应急处置、隐患排查、防震减灾、自救互救等安全知识。

6月份上半月处于梅雨季节，温度变化大、空气潮湿对施工现场的安全用电提出了更高的要求。筹建组重点关注施工现场的用电及基坑安全，防患于未然，督促在建工程施工单位对临时电线的规范搭接、切割机、钢筋弯曲机等用电设备的接地情况、电缆线的完好状况等进行检查，并对各级配电箱采取一定的防雨水措施。检查中发现部分电线存在老化和破损现象，马上要求施工单位进行更换。

第四水厂深度处理改造工程加强基坑监测，为防止梅雨季节连续降雨产生坑内积水的情况，提前设排水沟、集水坑等排水系统，雨天安排人员及潜水泵进行坑内、外排水，时刻关注桩顶位移、周边道路和管线沉降、建筑物沉降、地下水位和支撑轴力变化。按规范搭设基坑临边围护，防护栏杆靠基坑侧满挂安全网，悬挂小心坠落的安全警示标志，并设置夜间照射灯，确保基坑内的施工安全。

第四水厂深度处理改造工程目前正在进行纳滤膜车间壁板施工和脚手架搭设。筹建组要求施工单位在使用盘扣式脚手架前对衔接处进行严格查验，并按照规范要求搭设盘扣式脚手架。盘扣式脚手架搭设人员必须持证上岗，使用期间定期检查盘扣式脚手架的零件连接。在回土前，继续保持基坑监测，确保坑内外排水系统畅通，持续关注桩顶位移、周边道路和管线沉降、建筑物沉降、地下水位和支撑轴力变化，确保基坑内的施工安全。

在中、高考期间，与三水厂深度处理改造工程的各施工单位进行交底，严格落实上级部门“关于中、高考期间环境噪声污染防治”的通知，并停止施工，为考生营造良好的考试环境。

施工现场安全管理工作是一项复杂而细致的专业技术管理工作，“安全生产月”只是全年安全生产工作的一个缩影，只有加强管理，才能在施工现场营造出安全的工作环境，避免事故发生，杜绝人员伤亡，减少经济损失，并最终实现安全管理的目标，创造良好的经济效益和社会效益。

## 六月份工作完成

### 一、第三水厂深度处理改造工程：

1. 大理石铺贴，门窗安装；
2. 纳滤系统管道安装完成约 95%；
3. 管廊层桥架安装，电缆铺设；
4. 加药系统施工。

### 二、第四水厂深度处理改造工程：

1. 壁板施工；
2. 纳滤系统预埋施工。

### 三、市域污水处理厂（锦丰、乐余、常阴沙）二期扩建及一期提标工程：

#### 1. 锦丰片区污水处理厂：

- 土建收尾；
- 设备及工艺管道安装完成；
- 设备单机点动调试。

#### 2. 乐余片区污水处理厂：

- 道路施工完成；
- 扩建部分调试运行；
- 一期改造已完成巴氏计量槽和进水粗格栅改造，PAC 加药储液池和进水仪表间施工完成。

## 七月份工作计划

一、第三水厂深度处理改造工程：

1. 道路施工；
2. 土建收尾；
3. 设备安装完成。

二、第四水厂深度处理改造工程：

1. 壁板及顶板浇筑完成；
2. 纳滤系统预埋施工。

三、市域污水处理厂（锦丰、乐余、常阴沙）二期扩建及一期提标工程：

1. 锦丰片区污水处理厂：

- 道路施工完成；
- 扩建部分调试运行；
- 一期改造施工准备。

2. 乐余片区污水处理厂：

- 一期改造施工。