

重点工程简报

第四十八期

2021.09.25

要 闻 传 递

8月30日，水务集团副总经理刘峰会同第三方安全专家对第三、第四水厂深度处理改造工程现场的安全管理、疫情防控等工作开展专项检查，公司副总经理郭民陪同检查。刘峰详细了解了两个项目概况和工程进度，仔细检查施工现场安全生产落实情况和疫情防控工作。

9月17日，工程部对第三水厂深度处理改造工程现场进行安全文明联合检查。

9月23日，市安监站对第四水厂深度处理改造工程进行安全检查。

苏州市水务局检查第四水厂深度处理改造工程

9月1日下午，苏州市水务局副局长周云祥一行来到第四水厂深度处理改造工程现场检查深度处理工程进展情况，市水务局副局长翟二生、公司董事长卢东亮、副总经理王少华等陪同检查。



周云祥一行来到施工现场，听取了卢东亮对工程项目概况、项目进展和自来水深度处理情况的汇报。周云祥对公司在自来水深度处理方面的工作给予了充分肯定，并提出了

三点要求：一要把疫情防控措施一贯到底，切实杜绝疫情传播的可能；二要合理安排施工方案，继续以高昂的精神状态，保障工程有序推进；三要落实好各项安全措施，强化责任意识，确保安全生产。

下一步，公司将严格落实上级相关部门要求，加强现场安全管理，严格把关施工质量，狠抓工程进度，确保第四水厂深度处理改造工程如期竣工。

九月份工作完成

一、第三水厂深度处理改造工程：

1. 道路施工完成，土建完工；
2. 调试运行。

二、第四水厂深度处理改造工程：

1. 泵房天棚涂料施工完成；
2. 连廊基础施工完成；
3. 膜车间主体结构施工；
4. 纳滤系统预埋施工。

三、市域污水处理厂（锦丰、乐余、常阴沙）二期扩建及一期提标工程：

1. 锦丰片区污水处理厂：

- 污泥浓缩池主题施工；
- 中间提升泵房清泥完成；
- 一期工艺管线迁移。

2. 乐余片区污水处理厂：

- 一期生化池空气支管、MBBR 辅助曝气系统、拦截栅网施工完成；
- 推流器安装完成；
- 设备管道继续施工。

十月份工作计划

一、第四水厂深度处理改造工程：

1. 膜车间及配电间主体框架结构浇筑完成；
2. 钢结构进场施工；
3. 纳滤系统管廊层管道安装。

二、市域污水处理厂（锦丰、乐余、常阴沙）二期扩建及一期提标工程：

1. 锦丰片区污水处理厂：

- 一期生化池改造施工；
- 污泥浓缩池主体施工。

2. 乐余片区污水处理厂：

- 设备安装完成，进水调试。

三、金港污水处理厂二期扩建工程：

- 工程招投标完成。