

重点工程简报

第五十期

2021. 11. 25

要 闻 传 递

11月4日，金港污水处理厂二期扩建工程项目总承包评标结束，根据工程招投标的有关法律、法规、规章和工程招标文件的规定，确定中机国际工程设计研究院有限责任公司（联合体牵头人）为中标人。

11月9日，市住建局对第四水厂深度处理改造工程进行季度安全检查。

11月10日，工程筹建组在第四水厂深度处理改造工程现场召开安全专题会议。

11月10日，第四水厂深度处理改造工程纳滤膜车间主体结构经市建设工程质量监督站检查，予以通过验收。

苏州市生态环境局检查第四水厂深度处理改造工程

11月15日上午，苏州市生态环境局、苏州市水务局来到第四水厂深度处理改造工程现场检查工程进展情况，公司副总经理王少华陪同检查。



检查组一行首先来到施工现场，详细了解项目概况和工程进度，仔细检查了施工现场安全生产落实情况 and 疫情防控工作。随后检查组来到第四水厂纳滤膜

处理车间、超滤膜处理车间，王总详细介绍了第四水厂深度处理采用的“双膜法”处理工艺、目前系统的运行管理情况。检查组对公司在深度处理方面的工作给予了充分肯定，并指出，自来水深度处理是太湖水污染防治重要环节，要合理安排施工方案，在保证工程质量的前提下加快施工进度，保障工程有序推进。同时要落实好各项安全措施，确保安全施工。

下一步，公司将加快推进工程建设，确保第四水厂深度处理改造工程如期竣工，顺利完成苏州市太湖水污染防治工作的年度目标。

十一月份工作完成

一、第四水厂深度处理改造工程：

1. 配电间墙体砌筑完成；
2. 膜车间墙体粉刷施工；
3. 连廊屋面板浇筑完成、钢结构屋面安装完成；
4. 纳滤膜架安装；
5. 设备及工艺管道安装。

二、市域污水处理厂（锦丰、乐余、常阴沙）二期扩建及一期提标工程：

1. 锦丰片区污水处理厂：
 - 污泥浓缩池主体施工完成；
 - 一期生化池土建改造基本完成；
 - 一期生化池改造曝气系统、MBBR 拦截系统施工。

三、金港污水处理厂二期扩建工程：

1. 监理单位招投标完成；
2. 施工前期手续办理。

十二月份工作计划

一、第四水厂深度处理改造工程：

1. 膜车间及配电间涂料施工、门窗安装、大理石铺贴；
2. 玻璃幕墙安装；
3. 纳滤膜架及微滤罐安装就位；
4. 加药及 CIP 设备、工艺管道等安装。

二、市域污水处理厂（锦丰、乐余、常阴沙）二期扩建及一期提标工程：

1. 锦丰片区污水处理厂：
 - 设备及工艺管道安装完成；
 - 进水调试。

三、金港污水处理厂二期扩建工程：

1. 施工前期手续办理完成；
2. 生化池改造施工；
3. 内进流格栅和除砂系统等设备拆除。