

重点工程简报

第四十三期

2021.04.25

要闻传递

3月30日，金港片区污水处理厂二期扩建工艺方案论证会在金港片区污水处理厂顺利召开。苏州市水务局、生态环境局，张家港市水务局、生态环境局、保税区安环局、保税区规建局、水务集团、方案编制单位相关负责人和专家组共17人参加了会议，公司副总经理郭民、副总经理王少华、总工程师杜君参加会议。

3月30日，市安监站对第四水厂深度处理改造工程进行季度安全检查。

4月10日，市域污水处理厂（锦丰）二期扩建及一期提标工程反硝化深床滤池进水调试。

4月16日，苏州市高质量推进城乡生活污水治理工作领导小组（扩大）会议在我市召开。期间苏州市委副书记、市长李亚平一行视察了乐余污水厂尾水生态湿地，李亚平要求，以更宽的视野、更高的标准，

对标国际、国内生活污水治理先进水平，全力推动城乡污水治理提质增效。

4月25日，市水务集团副总经理刘峰，对市域污水处理厂（锦丰、乐余）二期扩建及一期提标工程、第三水厂深度处理改造工程、第四水厂深度处理改造工程进行“五一”节前安全检查。

四月份工作完成

一、第三水厂深度处理改造工程：

1. 外墙涂料及屋面防水施工，二层大理石铺贴；
2. 纳滤系统模架产水管、微滤纳滤冲洗管道、阀门等设备安装；
3. 西侧配电间变压器、部分电气柜就位安装。

二、第四水厂深度处理改造工程：

1. 垫层浇筑完成；
2. 底板施工。

三、市域污水处理厂（锦丰、乐余、常阴沙）二期扩建及一期提标工程：

1. 锦丰片区污水处理厂：

- 单体装饰装修工程施工；
- 工艺管道施工；
- 反硝化系统调试；
- 一期提标相关自控设备、次氯酸钠加药系统安装完成；
- 加药系统应急储罐施工。

2. 乐余片区污水处理厂：

- 道路施工；
- 生化池空气管道、室外工艺管道安装完成；
- 推流器、MBBR 曝气辅助系统、鼓风机等设备安装完成；
- 非标设备、生化池曝气系统设备安装。

五月份工作计划

一、第三水厂深度处理改造工程：

1. 室内大理石铺贴；
2. 中和池施工；
3. 纳滤系统管道敷设、设备安装。

二、第四水厂深度处理改造工程：

1. 底板施工；
2. 纳滤系统预埋施工。

三、市域污水处理厂（锦丰、乐余、常阴沙）二期扩建及一期提标工程：

1. 锦丰片区污水处理厂：

- 单体装饰装修工程施工；
- 道路施工；
- 生化池曝气系统、水泵等设备安装；
- 室外工艺管道及阀门安装、电缆敷设、给水管道铺设。

2. 乐余片区污水处理厂：

- 室外道路施工；
- 单体装饰装修工程全部完成；
- 室外工艺管道及阀门安装、室外给水管道安装；
- 扩建工程进水调试。